

竣工時データ

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 発注機関 | 豊後大野市役所 |
| 工事名 | 平成30年度 防安交12-A01-158市道大戸石ヶ原線 神明トンネル補修工事 |
| 工事場所 | 豊後大野市 朝地町 板井迫（神明トンネル） |
| 工 期 | 平成30年12月22日 ～ 平成31年4月26日 |
| 工事概要 | <p style="text-align: right;">【数量】</p> <p>延長：L = 45.5m 幅員：W = 4.0m</p> <p>モルタル吹付工（金網併用）A = 428m² ひび割れ注入工 L = 2m 断面修復工 V = 0.01m³ 暗渠排水材設置工 L = 20m</p> <p>トンネルの素掘り部分をモルタル吹付金網併用で補修する工事である。</p> |



着工前（国道57号側から望む）



完成（国道57号側から望む）



着工前（朝地町池田側から望む）



完成（朝地町池田側から望む）