

竣工時データ

発注機関	国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所
工事名	大分10号高江拡幅鴛野地区改良工事
工事場所	大分市鴛野地先
工期	令和元年8月29日～令和2年6月30日
工事概要	<p>鴛野地区/掘削工6900㎡、法面整形工1240㎡、防草コンクリート434㎡、植生工800㎡、側溝工145m、現場打集水樹3箇所、地下排水工40m、切削オーバーレイ工4290㎡、防衛省境界標61本、国交省境界標1本、車線分離標14本、立入防止柵635m、電気設備工1式、モルタル吹付438㎡</p> <p>中判田地区/立入防止柵459m、道路除草3100㎡</p> <p>横瀬地区/立入防止柵152m、道路除草2000㎡</p> <p>神崎地区/道路除草3500㎡、スラグ舗装・t=10cm(平坦部2360㎡、法面部1010㎡)</p>

竣工

