

竣工時データ

発注機関	(株)宮成環境開発 (豊後大野市)
工事名	令和元年度 朝地住宅19号棟新築工事
工事場所	豊後大野市 朝地町 朝地
工期	令和元年 9月 21日 ~ 令和 2年 2月 28日
工事概要	建築面積 87.31m ² 延べ床面積 75.92m ² 構造 (木造平屋: ベタ基礎) 屋根 (ガリバリウム鋼板: 外断熱工法) 外壁 (防火サイディング金具止め: 外断熱工法) 室内 (壁・天井: クロス張り、床: フローリング)

竣工

